«26 » appene 2023 r.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О Концессионных соглашениях» и п. 80 концессионного соглашения в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии от 14.04.2020 г. (далее Концессионное соглашение), в целях надлежащего исполнения ООО «Челушманэнерго» условий Концессионного соглашения, проведена проверка исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

Белеев Л.С. - первый заместитель главы Улаганского района;

Тербеков В.И. - директор АУ РА по ОДАМО "Улаганский район";

Тондоев А.Н.- заместитель главы МО "Улаганский район".

Цель проверки: Контроль за соблюдением концессионером условий заключенного концессионного соглашения, в т.ч. по осуществлению, предусмотренных концессионным соглашением мероприятий по реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

В ходе проведенного анализа представленных концессионером материалов и осмотра объектов по месту их нахождения установлено следующее:

 Объекты, в отношении которых проведены мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуютцелям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглащением, требованиям технических регламентов, описанию объектов имущества в составе объекта Концессионного соглащения.

2. Результаты визуального осмотра ранее преданного имущества:

№ n/n	Наименование	Местоположение	Год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Результат осмотра
1	Дизель-электростаниня ДЭС- 60.1. Заподской номер П 09.436., в т.ч.: - Дизель-электрическая установка ДЭУ-60.1. Заволской номер П 04075 Блок-контейнер «Энергия- 3,0», Заволской номер ПЗ87	Республика Алтай, Улаганский район, с. Язула	2009 roa	П 09.436	ДГУ 60 кВт демонтирована, Концессионеромне используется, подлежит списанию или возврату Концеденту. В 2020 г заменен Концессионером на новый ДГУ 48 кВт. Блок-контейнер в удовлетворительном состоянии
2	Дизельная электростанция ДЭС-100.2 Заводской номер Х 10.136., в т.ч.: - Блок-контейнер «Энергия- 4,0». Заводской номер Х1271.; - Дизель-электрическая установка ДЭУ-100.2. Заводской номер Х10504.	Республика Алтай, Улаганский район, с. Язула	2015 roa	X 10.136 X1271 X10504	Состояние блок- контейнера и ДГУ удовлетворительное, в рабочем состоянии. Используется как резервный.
3	Емкость Ne1 для ГСМ на 10	Республика Алтай,			В

	м.куб.	Улаганский район, с. Язула		удовлетворительном состоянии
4	Емкость №2 для ГСМ на 10 м.куб.	Республика Алтай, Улаганский район, с. Язула		в удовлетворительном состоянии
5	Ёмкость для ГСМ на 5 м.куб.	Республика Алтай, Улаганский район, с. Язула		в удовлетворительном состоянии
6	Линии электропередач (ЛЭП) ВЛ -0,4 кВ, протяженность 4437 м	Республика Алтай, Улаганский район, с. Язула		в удовлетворительном состоянии

 Концессионером осуществлены следующие мероприятия в установленные Концессионным соглашением сроки:

строительство здания дежурной (Техйические характеристики: Длина − 6 м, ширина − 2,5 м, высота − 2,5 м. Имеет жесткий и прочный сварной каркас. Фундамент − монолитная железобетонная плита. Каркас -швеллера №16, уголки 100х100мм. деревянный брус 100х100мм. Стены и кровля - панели заводской готовности. Пол многослойный из листа 4 мм, теплоизоляция из утеплителя, чистовой из плит древесностружечных по деревянным лагам. Дверь противопожарная металлическая. Окна ПВХ стеклопластик поворотно-откидное − 2 шт. размерами 0,5х0,5м.);

Приобретение, доставка, установка и пуско-наладка дизель-генераторной установки (ДГУ)
 48 кВт;

- Приобретение и монтаж оборудования учета расхода топлива.

 Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению мероприятий.

Подписи:

Mexical S.C.
Mey Toegood SH.

Tuginout B. V.